



Bolongaropalast Sanierung und Neukonzeption

Bildlicher Eindruck über den Fortgang der
Baumaßnahme – Stand: Juni 2026

Wichtigste Daten:

- Sachstandsbericht im Ortsbeirat am 11.08.2026
- Fertigstellung der Baumaßnahme Ende 2026
- Inbetriebnahme Mitte 2027



Wichtigste Daten:

- Putz-/ Maler-/ Tapezierarbeiten zu 85% abgeschlossen
- Bodenbelagsarbeiten zu 85% abgeschlossen

Es ist noch auszuführen:

- Kautschuk im JuKuz
- Teeküchen
- Technikzentralen
- Parkett in den Gastroräumen (EG)

Putz-, Maler- und Tapezierarbeiten



Bodenbelagsarbeiten

